

# Ventilation på Rådhusberget!

## Etapp 1

## Information om ventilationsprojekt Vecka 3-6 Smedjegränd 7 & Timmermansvägen 2 - näst på tur!

Vårt arbete med att renovera ventilationerna på Rådhusberget går framåt. Vi är fortfarande på etapp 1 där du bor. Vi har nu gjort merparten av arbetet på Smedjegränd 5 & 8 och kommer nu gå vidare till andra adresser. Se rutan nedan.

### Uppdelning i etapper

Som vi nämnt i tidigare information har vi delat upp Rådhusberget i olika etapper. Vi kommer börja med etapp 1, karta finns på webben. När vi är färdiga med etapp 1 har vi bättre kunskap om tidomfattningen och kan då informera resterande hyresgäster i områdena för etapp 2-6. Preliminärt kommer hela ventilationsprojektet vara färdigt i månadsskiftet juni/juli 2025.

**Vi kommer behöva besöka dig vid tre tillfällen mellan V.3-V.10**

### När kommer vi till dig?

#### Rensning av samtliga ventilationskanaler

- V.3 Samtliga lägenheter i etapp 1 - **Färdigt!**

#### Byte av köksfläkt och ventilationsdon i badrum.

- V.3 - V.4. Smedjegränd 3 & 6 - **Färdigt!**
- V.4 smedjegränd 5 & 8 - **Färdigt!**

- V.4 - V.6:

*Vi informerar löpande*

Smedjegränd 7 & Timmermansvägen 2 - **Näst på tur!**

Smedjegränd 9 & Timmermansvägen 1

- V.10 Injustering av samtliga ventilationer

### Våra arbetstider/kontakt

Vi kommer använda huvudnyckel för att komma in i era lägenheter. Arbetstider för våra entreprenörer är klockan 07:00-16:00.

Har ni frågor och funderingar kring detta hör av er till Strömstadsbyggens bovärd:

Emelie Frennesson

0526-494 34 / emelie.frennesson@stromstadsbyggen.se

Det går alltid bra att ringa Bobutiken med frågor eller funderingar. 0526-494 00



Karta och mer information finns på vår webb:  
[www.stromstadsbyggen.se/radhusberget](http://www.stromstadsbyggen.se/radhusberget)

